


<div></div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE</div> <div>Estado de São Paulo</div>					CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO						
					PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE						
					OBRA: SALDO REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - U.B.S. RESIDENCIAL DOS LAGOS						
					LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP						
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	QUANT.	UN.	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (180 DIAS)						TOTAL (R\$)
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5 MÊS	6 MÊS	
1.	SALDO REMANESCENTE			238.940,00							238.940,00
1.1	SUPERESTRUTURA	1,00	conj.	2.601,96	2.601,96						2.601,96
1.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E FERRO	1,00	conj.	38.011,33				19.005,67	19.005,67		38.011,33
1.3	VIDROS	1,00	conj.	8.662,14						8.662,14	8.662,14
1.4	COBERTURA	1,00	conj.	35.914,32	35.914,32						35.914,32
1.5	REVESTIMENTOS	1,00	conj.	42.332,42			21.166,21	21.166,21			42.332,42
1.6	PINTURA	1,00	conj.	24.343,87						24.343,87	24.343,87
1.7	PISO INTERNO	1,00	conj.	13.921,78					13.921,78		13.921,78
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00	conj.	27.859,14		27.859,14					27.859,14
1.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,00	conj.	37.398,45			37.398,45				37.398,45
1.10	PISO CIMENTADO	1,00	conj.	4.340,02						4.340,02	4.340,02
1.11	JARDINAGEM	1,00	conj.	3.554,58						3.554,58	3.554,58
2.	SERVIÇOS ADICIONAIS			101.106,46	25.276,62	25.276,62			25.276,62	25.276,62	101.106,46
TOTAL GERAL SEM BDI(R\$)				340.046,46	63.792,89	53.135,76	58.564,66	40.171,88	58.204,06	66.177,22	340.046,46
BDI 20,34% (R\$)				69.165,45	12.975,47	10.807,81	11.912,05	8.170,96	11.838,71	13.460,45	69.165,45
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)				409.211,91	76.768,36	63.943,57	70.476,71	48.342,84	70.042,76	79.637,67	409.211,91

NORBERTO DE OLIVEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ENG° CIVIL JOSÉ SIDNEI VIEIRA
AUTOR DO ORÇAMENTO
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO