



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

OBRA: REPAROS U.B.S. JARDIM BRASILIA

LOCAL: JARDIM BRASILIA - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	QUANT.	UN.	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (60 DIAS)		TOTAL (R\$)
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.				1º MÊS	2º MÊS	
1.1	COBERTURA (MARQUISE)	1,00	conj.	4.616,17	4.616,17		4.616,17
1.2	PINTURA	1,00	conj.	26.332,60	7.899,78	18.432,82	26.332,60
1.3	PROTEÇÃO DAS PORTAS	1,00	conj.	187,80	187,80		187,80
1.4	PORTAS DE MADEIRA	1,00	conj.	1.024,38	1.024,38		1.024,38
1.5	ESQUADRIAS	1,00	conj.	628,07	628,07		628,07
1.6	PISO INTERNO	1,00	conj.	983,25	491,63	491,63	983,25
1.7	COBERTURA	1,00	conj.	15.498,43	15.498,43		15.498,43
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00	conj.	336,06		336,06	336,06
1.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,00	conj.	1.943,60	1.943,60		1.943,60
1.10	ADEQUAÇÃO SALA ODONTOLÓGICA	1,00	conj.	6.859,74	3.429,87	3.429,87	6.859,74
TOTAL GERAL SEM BDI(R\$)				58.410,10	35.719,73	22.690,37	58.410,10
BDI 20,34% (R\$)				11.880,61	7.265,39	4.615,22	11.880,61
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)				70.290,72	42.985,12	27.305,59	70.290,72

EDMAR OLIVEIRA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

LEONARDO DA SILVA GRANZIERA
AUTOR DO CRONOGRAMA
DIRETOR DE OBRAS E ENGENHARIA P.M.S.A.POSSE