



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PUBLICO + QUIOSQUE - CAMPO SÃO JUDAS
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (90 DIAS)					TOTAL (R\$)
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	
	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PUBLICO + QUIOSQUE							
1	Serviços iniciais	5.672,03	5.672,03					5.672,03
2	Fundação	6.280,97	6.280,97					6.280,97
3	Estrutura e Vedação	10.788,61	10.788,61					10.788,61
4	Cobertura	8.588,68		8.588,68				8.588,68
5	Esquadrias	6.243,36		6.243,36				6.243,36
6	Revestimentos e pintura	13.742,84		6.871,42	6.871,42			13.742,84
7	Instalação Hidraulica e acabamentos	8.768,12			8.768,12			8.768,12
8	Instalação Elétrica	7.316,48			7.316,48			7.316,48
9	Piso Externo	5.661,13			5.661,13			5.661,13
TOTAL (R\$)		73.062,23	22.741,61	21.703,47	28.617,15			73.062,23
BDI ADOTADO (20,34%)		14.860,86	4.625,64	4.414,48	5.820,73			14.860,86
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		87.923,08	27.367,25	26.117,95	34.437,88			87.923,08

JOÃO LEANDRO LOLLI
PREFEITO MUNICIPAL
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ENGº LEONARDO DA SILVIA GRANZIERA
AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 5069194055
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO