



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PUBLICO + QUIOSQUE - PRAÇA TEMÁTICA

LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (90 DIAS)					TOTAL (R\$)
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	
	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PUBLICO + QUIOSQUE							
1	Serviços iniciais	5.484,39	5.484,39					5.484,39
2	Fundação	6.280,97	6.280,97					6.280,97
3	Estrutura e Vedação	10.788,61	10.788,61					10.788,61
4	Cobertura	8.588,68		8.588,68				8.588,68
5	Esquadrias	6.243,36		6.243,36				6.243,36
6	Revestimentos e pintura	13.742,84		6.871,42	6.871,42			13.742,84
7	Instalação Hidraulica e acabamentos	8.768,12			8.768,12			8.768,12
8	Instalação Elétrica	7.316,48			7.316,48			7.316,48
9	Piso Externo	3.461,19			3.461,19			3.461,19
TOTAL (R\$)		70.674,65	22.553,98	21.703,47	26.417,21			70.674,65
BDI ADOTADO (20,34%)		14.375,22	4.587,48	4.414,48	5.373,26			14.375,22
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		85.049,87	27.141,45	26.117,95	31.790,47			85.049,87

JOÃO LEANDRO LOLLI

PREFEITO MUNICIPAL

SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ENGº LEONARDO DA SILVIA GRANZIERA

AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 5069194055

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO