



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE  
Estado de São Paulo

## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

OBRA: PARQUE GUADALUPE - FASE 2

LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (90 DIAS)					TOTAL (R\$)
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.873,73	1.957,91	1.957,91	1.957,91			5.873,73
2	CAMINHO - Intertravado	185.807,24	61.935,75	61.935,75	61.935,75			185.807,24
3	PARADAS (Intertravado) e MURAI	70.056,42	35.028,21	35.028,21				70.056,42
4	PRAÇA (parte baixa) - Intertravado	232.439,24	116.219,62	116.219,62				232.439,24
5	ESTACIONAMENTO	28.661,62	28.661,62					28.661,62
6	DRENAGEM	281.527,78	70.381,95	70.381,95	140.763,89			281.527,78
7	PRAÇA (parte alta) - Intertravado	113.501,27		56.750,64	56.750,64			113.501,27
8	QUIOSQUE COM BANHEIROS	100.542,55	33.514,18	33.514,18	33.514,18			100.542,55
9	CAMINHO SECUNDÁRIO - Intertravado	31.752,71	31.752,71					31.752,71
10	CALÇADA NOVA	32.492,73			32.492,73			32.492,73
11	MELHORIAS NO MURAL	23.310,72			23.310,72			23.310,72
TOTAL (R\$)		1.105.966,01	379.451,94	375.788,25	350.725,82	0,00	0,00	1.105.966,01
BDI ADOTADO (19,60%)		216.769,34	74.372,58	73.654,50	68.742,26	0,00	0,00	216.769,34
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		1.322.735,35	453.824,52	449.442,75	419.468,08	0,00	0,00	1.322.735,35

JOÃO LEANDRO LOLLI  
PREFEITO MUNICIPAL  
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ENGº LEONARDO DA SILVA GRANZIERA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO