


<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE Estado de São Paulo</div></div>					<div>CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO</div> <div>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE</div> <div>OBRA: CONCLUSÃO DA FASE 1 - PRONTO SOCORRO AVANÇADO "PREF. DR. DURVAL BERGO".</div> <div>LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP</div>									
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	QUANT.	UN.	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (NOVE MESES)									TOTAL (R\$)
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	conj.	24.499,12	2.622,69	4.990,00				6.222,76	10.663,67			24.499,12
2	TERRAPLENAGEM													
2.1	ÁREA DO BARRACÃO	1,00	conj.	3.388,00	3.388,00									3.388,00
2.2	ÁREA EXTERNA	1,00	conj.	11.180,40	5.590,20	5.590,20								11.180,40
3	PISO INTERNO	1,00	conj.	186.495,72		62.165,24	62.165,24	62.165,24						186.495,72
4	DIVISÓRIAS	1,00	conj.	136.119,31				34.029,83	34.029,83	34.029,83	34.029,83			136.119,31
5	ALVENARIAS	1,00	conj.	21.995,21				10.997,60	10.997,60					21.995,21
6	ESQUADRIAS													
6.1	PORTAS COMPLETAS	1,00	conj.	176.314,06							88.157,03	88.157,03		176.314,06
6.2	JANELAS COMPLETAS	1,00	conj.	250.333,00				83.444,33	83.444,33	83.444,33				250.333,00
7	REVESTIMENTOS	1,00	conj.	55.247,71						27.623,86	27.623,86			55.247,71
8	FORROS	1,00	conj.	76.160,33						38.080,17	38.080,17			76.160,33
9	PINTURA	1,00	conj.	66.679,21								33.339,61	33.339,61	66.679,21
10	ÁREA EXTERNA													
10.1	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO	1,00	conj.	39.153,67							19.576,83	19.576,83		39.153,67
10.2	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO	1,00	conj.	10.040,90							5.020,45	5.020,45		10.040,90
10.3	PISO DE CONCRETO ASFÁLTICO	1,00	conj.	22.077,63							11.038,82	11.038,82		22.077,63
10.4	PÁTIO INTERNO	1,00	conj.	3.843,84									3.843,84	3.843,84
10.5	GRADIL EXTERNO E MURO DE DIVISA (FUNDOS)	1,00	conj.	88.777,17							44.388,58	44.388,58		88.777,17
10.6	MARQUISES	1,00	conj.	111.666,47			55.833,24	55.833,24						111.666,47
10.7	JARDINAGEM	1,00	conj.	6.644,38									6.644,38	6.644,38
10.8	LIXEIRA EXTERNA	1,00	conj.	17.531,63				8.765,82	8.765,82					17.531,63
10.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,00	conj.	9.064,59									9.064,59	9.064,59
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS													
11.1	ALIMENTAÇÃO	1,00	conj.	5.179,13		5.179,13								5.179,13
11.2	RESERVATÓRIO METÁLICO E BASE DE CONCRETO	1,00	conj.	43.151,63			43.151,63							43.151,63
11.3	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	1,00	conj.	64.347,45		21.449,15	21.449,15	21.449,15						64.347,45
11.4	BANCADAS E TAMPOS	1,00	conj.	25.812,42					12.906,21	12.906,21				25.812,42
11.5	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	conj.	21.468,96		7.156,32	7.156,32	7.156,32						21.468,96
11.6	CAIXAS DE PASSAGEM	1,00	conj.	4.047,25				4.047,25						4.047,25
11.7	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,00	conj.	14.136,56					14.136,56					14.136,56
11.8	INSTALAÇÕES PARA VENTILAÇÃO	1,00	conj.	776,02				776,02						776,02
11.9	INSTALAÇÕES DE DRENOS PARA AR CONDICIONADO	1,00	conj.	6.565,65						6.565,65				6.565,65
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COMUNICAÇÃO, SPDA													
12.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL	1,00	conj.	386.075,56		48.259,45	48.259,45	48.259,45	48.259,45	48.259,45	48.259,45	48.259,45	48.259,45	386.075,56
12.2	COMUNICAÇÃO	1,00	conj.	63.565,84					15.891,46	15.891,46	15.891,46	15.891,46		63.565,84
12.3	SPDA	1,00	conj.	36.510,02						12.170,01	12.170,01	12.170,01		36.510,02
13	INSTALAÇÕES DIVERSAS													
13.1	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS - BOMBEIROS	1,00	conj.	25.832,61						12.916,31	12.916,31			25.832,61
13.2	INSTALAÇÕES MECÂNICAS - GASES MEDICINAIS	1,00	conj.	48.986,38				16.328,79	16.328,79	16.328,79				48.986,38
13.3	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO	1,00	conj.	51.350,84							17.116,95	17.116,95	17.116,95	51.350,84
13.4	INSTALAÇÕES DE APOIO	1,00	conj.	106.782,05		35.594,02	35.594,02	35.594,02						106.782,05
TOTAL (R\$)				2.221.800,73	11.600,89	190.383,50	273.609,03	388.847,05	244.760,05	314.438,82	384.933,40	294.959,18	118.268,81	2.221.800,73
BDI (20,34%)				451.914,27	2.359,62	38.724,00	55.652,08	79.091,49	49.784,19	63.956,86	78.295,45	59.994,70	24.055,88	451.914,27
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)				2.673.715,00	13.960,51	229.107,51	329.261,11	467.938,54	294.544,24	378.395,67	463.228,85	354.953,88	142.324,69	2.673.715,00
TOTAL GERAL (R\$)					2.673.715,00									

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
SANTO ANTONIO DE POSSE/ SP.

ENGº JOSÉ SIDNEI VIEIRA
AUTOR DO ORÇAMENTO
DIRETOR DE OBRAS E ENGENHARIA